

## Municipio del Comune di Cevio

<b>Messaggio municipale</b> risoluzione municipale no. 119 / 2020	<b>No. 190</b>	17 febbraio 2020
<b>OGGETTO:</b> <b>Credito suppletorio di Fr. 70'020.95 inerente gli interventi straordinari collegati al risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco (strada cantonale). Si fa riferimento al credito d'investimento di Fr. 200'000.- approvato in data 23.04.2018 dal Consiglio comunale (messaggio no. 167 del 12.03.2018).</b>		

Gentile Signora Presidente,  
Gentili Signore – Egregi Signori Consiglieri,

dando seguito al messaggio municipale no. 167 del 12 marzo 2018, il 23 aprile 2018 il Consiglio comunale approvava un credito di Fr. 200'000 riguardante, citiamo: "*interventi collaterali al risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco al mappale n. 170 RFD (strada cantonale)*" suddiviso in fr. 161'000.- a carico del Comune (conto investimenti 999.501.39) e fr. 39'000.- a carico dell'Azienda acqua potabile (AAP).

Il preventivo era stato elaborato tenendo conto delle indicazioni del Cantone che aveva previsto il limite d'intervento a bordo del ponte. In corso d'opera ha però deciso di prolungare la pavimentazione stradale a nord, direzione Lavizzara, dal ponte fino al palazzo OFIMA (map. n. 203 RFD) e lungo Via Principale verso Cavergho, con la relativa quota parte a nostro carico.

Con questo ampliamento della zona d'intervento, il Comune ha dovuto sopportare maggiori costi dovuti al rifacimento dei marciapiedi su entrambi i lati, ritenuto che l'onere è ripartito al 50% con il Cantone. Si sono pure aggiunti i costi per il rifacimento a norma del passaggio pedonale presente di fronte alla sede della scuola elementare (Palazzo patriziale al map. n. 192 RFD).

Cogliendo l'occasione della possibilità di scavare, si è proceduto a sistemare alcuni allacciamenti privati dell'acqua potabile presenti sotto il suolo pubblico (map. n. 166, 211, 215 e 230 RFD), ritenuto che fino al confine della proprietà privata il costo è a carico dell'Azienda (art. 26 cpv. 1 ROAAP).

In corso d'opera, la SES (Società Elettrica Sopracenerina) ha deciso di intervenire su tutto il comparto FART e in Via ai Mulini e il Comune ne ha approfittato proseguendo la modernizzazione della rete dell'illuminazione sostituendo tutti i candelabri delle zone citate con punti luce a LED.

Per motivi di sicurezza e dal momento che il Cantone non l'aveva previsto, il Municipio, dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione, ha pure deciso di demarcare la corsia pedonale che dalla Locanda Turisti transita verso il ponte.

### **RICAPITOLAZIONE DEL SORPASSO DI CREDITO**

#### **Azienda acqua potabile**

Aumento opere da impresario costruttore (Preventivo fr. 17'000 – consuntivo fr. 24'116.55)	Fr.	7'116.55	
Scavo per condotte Via ai Mulini	Fr.	3'627.45	
Rifacimento tubazioni map. n. 211 RFD	Fr.	2'016.20	
Rifacimento tubazioni map. n. 215 RFD	Fr.	2'346.05	
Rifacimento tubazioni map. n. 230 RFD	Fr.	1'318.40	
Rifacimento tubazioni map. n. 166 RFD (Stabile FART)	Fr.	1'359.30	
Ispezioni alle condotte AAP	Fr.	2'083.10	Fr. 19'867.05

---

**AAP - RIPORTO** **Fr. 19'867.05**

**Interventi SES in Via ai Mulini**

Opere da impresario costruttore Fr. 5'641.25

---

**Passaggio pedonale sede scolastica in Via Lavizzara**

Segnaletica orizzontale e verticale Fr. 1'885.85

Segnaletica orizzontale corsia pedonale Fr. 4'659.30 Fr. 6'545.15

---

**Opere di pavimentazione**

Pavimentazione piazzale comunale

bordo ponte Fr. 3'815.55

Pavimentazione Via ai Mulini Fr. 6'472.45

Rifacimento marciapiede destro e sinistro

da palazzo OFIMA al ponte e altre rifiniture Fr. 27'679.50 Fr. 37'967.50

---

**Totale sorpasso di credito****Fr. 70'020.95**

**Una volta assestato il credito, la quota parte a carico AAP verrà contabilizzata con le appropriate registrazioni interne.**

Naturalmente avremmo volentieri evitato di dover presentare la richiesta di un credito suppletorio ma confidiamo che il Consiglio comunale vorrà comprendere la situazione che si è venuta a creare nella gestione di questo cantiere, in parte dettata anche dalla fretta e da informazioni approssimative, ritenuto che, in definitiva, tutti gli interventi eseguiti rientrano comunque in un ambito di utilità o necessità.

Restiamo volentieri a disposizione, unitamente all'Ufficio tecnico comunale – dove è possibile trovare la documentazione di dettaglio – per ogni altra spiegazione dovesse necessitare.

Per quanto indicato, il Municipio invita il Consiglio comunale a volere

**RISOLVERE:**

- 1. è approvato il credito suppletorio di Fr. 70'020.95 inerente gli interventi straordinari collegati al risanamento del ponte stradale sul fiume Bavona a Bignasco (strada cantonale);**
- 2. conseguentemente è approvata la chiusura del relativo investimento, conto no. 999.501.39, con un saldo finale di Fr. 231'020.95 contro un credito approvato di Fr. 161'000.00 (+ Fr. 39'000.00 credito AAP).**

Con stima e cordialità.

per il Municipio di Cevio:

il Sindaco  
*Pierluigi Martini*

il segretario  
*Fausto Rotanzi*